

## Relatório de Acompanhamento

Emissão: 15/10/2013 - Referência: Setembro/2013

### SUMÁRIO EXECUTIVO

A empresa Estaleiro Enseada do Paraguaçu – EEP é formada pela união de quatro grandes grupos empresariais: Odebrecht, OAS, UTC e Kawasaki Heavy Industries. O EEP é voltado para construção e manutenção de embarcações especializadas em operação *offshore*, como plataformas, navios especializados e unidades de perfuração. Sua matriz está localizada no município de **Maragójepe (BA)**, no Recôncavo Baiano, cuja entrada em operação vai ocorrer em 2014, quando serão construídas seis sondas de perfuração. O EEP também atua no **Estaleiro Inhaúma (RJ)**, onde realiza a revitalização de suas instalações e a conversão dos cascos de quatro navios do tipo VLCC nas plataformas P-74, P-75, P-76 e P-77, conforme contrato assinado com a Petrobras. O EEP é o maior investimento privado da Bahia nos últimos 10 anos. Os investimentos que estão sendo feitos pelo EEP são da ordem de R\$ 2,6 bilhões e o número de empregos que serão gerados alcançará, somente na Bahia, a marca dos 15 mil postos diretos e indiretos.

### EVOLUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ESTALEIRO - BAHIA

#### Evolução física das obras

O avanço físico geral das obras de implantação do empreendimento na Bahia alcançou a marca dos **29,82%** de cumprimento.

#### Principais destaques no período:

- Liberação do Projeto das Escadas Metálicas e do Aterramento dos Equipamentos – Prédio 0006;
- Conclusão da primeira treliça da cobertura de onde será a Fábrica de Estruturas – Prédio 0006;
- Emissão das Agendas de Esclarecimentos dos equipamentos: TRUCK SCALE e WIDE BODY;
- Cravação de camisa metálica do Cais 0002;
- Fundação da área 0037;
- Fabricação dos pré-moldados do Cais 0002;
- Execução de instalações hidro sanitárias das unidades 306 e 307 D.

#### Qualificação da infraestrutura do entorno

A implantação do Estaleiro em Enseada (BA) provocará uma série de melhorias que objetivam a qualificação do entorno. A seguir, o ponto de situação das principais intervenções.

**Rodovia BA 534** – Em execução e com previsão de conclusão em novembro de 2013, dos últimos 5,4 quilômetros.

**Rodovia BA 543: Requalificação do trecho BA 001-Cairu** – Obra contratada e em processo de mobilização.

**Ponte sobre o Rio Baetantã** – Ordem de serviço assinada. Conclusão prevista em outubro de 2014.

**Rodovia do Contorno** – Projeto em elaboração, com previsão de conclusão em outubro de 2013.

**Energia Elétrica para obra** – Obras concluídas.

**Energia Elétrica definitiva** – Em execução e com previsão de conclusão em abril de 2014.

**Fornecimento de água (Embasa)** – Conclusão prevista em dezembro de 2014.

**Esgotamento sanitário** – Projeto em fase de licenciamento com conclusão prevista em março de 2014.

**Construção do Píer de Enseada** – Projeto em fase de licenciamento junto ao INEMA com conclusão prevista em fevereiro de 2014.

**Construção do atracadouro flutuante de São Roque** – Atracadouro implantado.

### DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS (SONDAS E CONVERSÃO)

#### Sondas (Unidade Bahia)

O Projeto Sondas envolve a construção, para a Sete Brasil, de seis navios-sonda com o objetivo de explorar o petróleo na camada do pré-sal. A entrega da primeira sonda (Ondina) ocorrerá em julho de 2016 e a sexta sonda (Comandatuba) em janeiro de 2020.

#### Conversão (Unidade Rio de Janeiro)

O Projeto Conversão está sendo desenvolvido pelo EEP no Estaleiro Inhaúma, no Estado do Rio de Janeiro. O contrato com a Petrobras envolve a conversão de quatro navios VLCC's (Very Large Crude Carrier) em FPSO's (P74, P75, P76 e P77). Outra etapa que está sendo realizada pelo EEP no Rio de Janeiro é a revitalização do estaleiro Inhaúma.

#### Principais atividades realizadas no período:

- Prédio 64 – Finalização do principal prédio administrativo;
- Finalização da cabine de jato e pintura número 2;
- Pipe-Shop – Término da oficina e entrega de parte dos escritórios;
- Prédio 63 – Entrega parcial dos 1500 lugares.

**Efetivo total (BA e RJ) em setembro de 2013**

Alcançou a marca dos **7.571** integrantes. Na Bahia, a mão de obra oriunda do Recôncavo atingiu a marca dos **62%**.

**Programas de formação e capacitação**

A formação de mão de obra especializada tem sido alvo de intenso trabalho por parte do Estaleiro. A atuação acontece essencialmente a partir de duas iniciativas: o PROMINP e o Acreditar.

**PROMINP**

Concebido no âmbito do Ministério de Minas e Energia do Governo Federal com recursos da Petrobras, tem por objetivo o fortalecimento da indústria nacional de bens e serviços. Dentro do CEP, o programa prevê a capacitação de 17 turmas (340 pessoas).

**Resultados alcançados até setembro de 2013:**

- 98 formados (pedreiro, armador e carpinteiro);
- Absorção de 100% da mão de obra qualificada.

**ACREDITAR**

Programa que oferece a homens e mulheres maiores de 18 anos, que saibam ler e escrever, oportunidade de aprender uma profissão e trabalhar no empreendimento. O ACREDITAR prevê a contratação de 300 pessoas do entorno da comunidade. Nesse programa os alunos não têm vínculo empregatício com o CEP e são indicados para as vagas somente os alunos bem avaliados.

**Resultados alcançados até agosto de 2013:**

- 12 turmas formadas;
- 299 capacitados;
- Absorção de 32,26% de mão de obra qualificada;

**Calendário:** Nove turmas programadas na etapa de construção, quando serão formados em torno de 300 profissionais.

## 4 – LICENCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE

O EEP possui uma **Licença de Instalação (LI)**, conduzida pelo IBAMA, que incorporou outras três anuências ao texto de sua licença. São elas: Anuência do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), Anuência da Fundação Cultural Zumbi dos Palmares (FCP) e parecer técnico do IPHAN/BA. De acordo com cronograma vigente no contrato da Petrobras e da Sete Brasil, cliente das sondas (Bahia) e da conversão dos cascos (Rio de Janeiro), respectivamente, a primeira **Licença de Operação (LO)** do empreendimento deverá ser emitida em outubro de 2013, referente à operação do Cais 01.

**Principais ações em andamento:**

- Avanço do Programa Verde Novo com novas áreas plantadas.
- Conclusão dos trabalhos de pesquisa antropológica nas comunidades quilombolas de Maragojipe (15) com a produção de diversos livros e cartilhas com os conteúdos que retratam os saberes e fazeres local, além da coleção “Contos Quilombolas”.
- Contratação da Rede de Comunicação Social do EEP, composta por agentes de comunicação popular procedentes dos municípios do entorno.
- Conclusão do Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC nos sete municípios do entorno do empreendimento com apresentação do trabalho em todas as comunidades juntamente com o IPHAN.
- Conclusão da montagem do Centro de Referência do EEP em Enseada do Paraguaçu.

**ELABORAÇÃO:** *Gerência de Comunicação Externa.*

Registro do canteiro de obras do EEP em Enseada, região de Maragojipe, no Recôncavo Baiano. Em 19/06/2013.

