

## Relatório de Acompanhamento

Emissão: 11/11/2013 - Referência: Outubro/2013

### SUMÁRIO EXECUTIVO

A empresa Estaleiro Enseada do Paraguaçu – EEP é formada pela união de quatro grandes grupos empresariais: Odebrecht, OAS, UTC e Kawasaki Heavy Industries. O EEP é voltado para construção e manutenção de embarcações especializadas em operação *offshore*, como plataformas, navios especializados e unidades de perfuração. Sua matriz está localizada no município de **Maragogipe (BA)**, no Recôncavo Baiano, cuja entrada em operação vai ocorrer em 2014, quando serão construídas seis sondas de perfuração. O EEP também atua no **Estaleiro Inhaúma (RJ)**, onde realiza a revitalização de suas instalações e a conversão dos cascos de quatro navios do tipo VLCC nas plataformas P-74, P-75, P-76 e P-77, conforme contrato assinado com a Petrobras. O EEP é o maior investimento privado da Bahia nos últimos 10 anos. Os investimentos que estão sendo feitos pelo EEP são da ordem de R\$ 2,6 bilhões e o número de empregos que serão gerados alcançará, somente na Bahia, a marca dos 15 mil postos diretos e indiretos.

### EVOLUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ESTALEIRO - BAHIA

#### Evolução física das obras

O avanço físico geral das obras de implantação do empreendimento na Bahia alcançou a marca dos **36,92%** de cumprimento.

#### Principais destaques no período:

- Conclusão do estaqueamento do Cais 0001;
- Estaqueamento em terra dos caminhos de rolamento;
- Escavação do Dique Seco;
- Início da construção das Galerias do Dique Seco;
- Cravação de camisa metálica do Cais 0003;
- Montagem de Pré-moldados da área 0037;
- Fabricação dos Pré-moldados da área 0009/0010;

#### Qualificação da infraestrutura do entorno

A implantação do Estaleiro em Enseada (BA) provocará uma série de melhorias que objetivam a qualificação do entorno. A seguir, o ponto de situação das principais intervenções.

**Rodovia BA 534** – Mobilização para asfaltamento prevista para 12/2013 e conclusão dos últimos 5,4 km prevista em 02/2014.

**Rodovia BA 543: Requalificação do trecho BA 001-Cairu** – Obra contratada e em processo de mobilização. Conclusão prevista em 09/2014.

**Ponte sobre o Rio Baetantã** – Ordem de serviço assinada e licença ambiental emitida. Conclusão prevista em 03/2015.

**Rodovia do Contorno** – Projeto em elaboração, com previsão de conclusão em 12/2013.

**Energia Elétrica para obra** – Obras concluídas.

**Energia Elétrica definitiva** – Em execução e com previsão de conclusão em 06/2014.

**Fornecimento de água (Embasa)** – Conclusão prevista em 12/2014.

**Esgotamento sanitário** – Projeto em fase de licenciamento com conclusão prevista 03/2014.

**Construção do Píer de Enseada** – Projeto em fase de licenciamento junto ao INEMA com conclusão prevista em 02/2014.

**Construção do atracadouro flutuante de São Roque** – Atracadouro implantado.

### DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS (SONDAS E CONVERSÃO)

#### Sondas (Unidade Bahia)

O Projeto Sondas envolve a construção, para a Sete Brasil, de seis navios-sonda com o objetivo de explorar o petróleo na camada do pré-sal. A entrega da primeira sonda (Ondina) ocorrerá em julho de 2016 e a sexta sonda (Comandatuba) em janeiro de 2020.

#### Conversão (Unidade Rio de Janeiro)

O Projeto Conversão está sendo desenvolvido pelo EEP no Estaleiro Inhaúma, no Estado do Rio de Janeiro. O contrato com a Petrobras envolve a conversão de quatro navios VLCC's (Very Large Crude Carrier) em FPSO's (P74, P75, P76 e P77). Outra etapa que está sendo realizada pelo EEP no Rio de Janeiro é a revitalização do estaleiro Inhaúma.

#### Principais atividades realizadas no período:

- Emissão de desenhos do Electrical Tie-in, delineamento do chapeamento de costado Schedule B e desenhos dos Fairleads;
- Início da fabricação externa de novas estruturas;
- Conclusão dos muros e cercas limítrofes;
- Conclusão da Oficina de Estruturas e Tratamento de Chapa;

- Conclusão das obras de revitalização do Estaleiro Inhaúma

#### GERAÇÃO DE EMPREGOS E QUALIFICAÇÃO

##### Efetivo total (BA e RJ) em outubro de 2013

Alcançou a marca dos **9.498** integrantes. Na Bahia, a mão de obra oriunda do Recôncavo atingiu a marca dos **45%**.

##### Programas de formação e capacitação

A formação de mão de obra especializada tem sido alvo de intenso trabalho por parte do Estaleiro. A atuação acontece essencialmente a partir de duas iniciativas: o PROMINP e o Acreditar.

##### PROMINP

Concebido no âmbito do Ministério de Minas e Energia do Governo Federal com recursos da Petrobras, tem por objetivo o fortalecimento da indústria nacional de bens e serviços. Dentro do CEP, o programa prevê a capacitação de 17 turmas (340 pessoas).

##### Resultados alcançados até outubro de 2013:

- 98 formados (pedreiro, armador e carpinteiro);
- 5 turmas formadas;
- Absorção de 100% da mão de obra qualificada.

##### ACREDITAR

Programa que oferece a homens e mulheres maiores de 18 anos, que saibam ler e escrever, oportunidade de aprender uma profissão e trabalhar no empreendimento. O ACREDITAR prevê a contratação de 300 pessoas do entorno da comunidade. Nesse programa os alunos não têm vínculo empregatício com o CEP e são indicados para as vagas somente os alunos bem avaliados.

##### Resultados alcançados até outubro de 2013:

- 13 turmas formadas e 1 turma em curso;
- 1.048 inscritos;
- 355 capacitados
- Absorção de 43% de mão de obra qualificada.

**Calendário:** 1 (uma) turma em andamento em São Roque, curso de Pedreiro. E mais 6 (seis) turmas programadas para 2014, para atender a demanda da etapa de montagem.

#### 4 – LICENCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE

O EEP possui uma **Licença de Instalação (LI)**, conduzida pelo IBAMA, que incorporou outras três anuências ao texto de sua licença. São elas: Anuência do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMbio), Anuência da Fundação Cultural Zumbi dos Palmares (FCP) e parecer técnico do IPHAN/BA. De acordo com cronograma vigente no contrato da Petrobras e da Sete Brasil, cliente das sondas (Bahia) e da conversão dos cascos (Rio de Janeiro), respectivamente, a primeira **Licença de Operação (LO)** do empreendimento deverá ser emitida em outubro de 2013, referente à operação do Cais 01.

##### Principais ações em andamento:

- Avanço do Programa Verde Novo, com novas áreas plantadas.
- Participação efetiva na Festa Literária de Cachoeira (FLICA) com as produções elaboradas durante a pesquisa antropológica nas comunidades quilombolas de Maragojipe.
- Realização de treinamentos específicos para a Rede de Comunicação Social do EEP.
- Início da segunda etapa da pesquisa antropológica nos quilombos de Cachoeira (14 quilombos).
- Rodada de devolutivas nas comunidades da Reserva Extrativista Baía do Iguape sobre o Plano Diretivo de Pesca.
- Rodada de devolutivas nas comunidades sobre o Inventário Cultural.
- Lançamento e utilização dos dois primeiros volumes da Coleção de Sustentabilidade dentro dos Programas de Educação Ambiental de trabalhadores (PEAT) e das comunidades (PEAC).

**ELABORAÇÃO:** *Gerência de Comunicação Externa.*

Registro do canteiro de obras do EEP em Enseada, região de Maragojipe, no Recôncavo Baiano. Em Outubro/2013.

