

Relatório de Acompanhamento

Emissão: 11/11/2013 - Referência: Novembro/2013

SUMÁRIO EXECUTIVO

A empresa Estaleiro Enseada do Paraguaçu – EEP é formada pela união de quatro grandes grupos empresariais: Odebrecht, OAS, UTC e Kawasaki Heavy Industries. O EEP é voltado para construção e manutenção de embarcações especializadas em operação *offshore*, como plataformas, navios especializados e unidades de perfuração. Sua matriz está localizada no município de **Maragojipe (BA)**, no Recôncavo Baiano, cuja entrada em operação vai ocorrer em 2014, quando serão construídas seis sondas de perfuração. O EEP também atua no **Estaleiro Inhaúma (RJ)**, onde realiza a revitalização de suas instalações e a conversão dos cascos de quatro navios do tipo VLCC nas plataformas P-74, P-75, P-76 e P-77, conforme contrato assinado com a Petrobras. O EEP é o maior investimento privado da Bahia nos últimos 10 anos. Os investimentos que estão sendo feitos pelo EEP são da ordem de R\$ 2,6 bilhões e o número de empregos que serão gerados alcançará, somente na Bahia, a marca dos 15 mil postos diretos e indiretos.

EVOLUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ESTALEIRO - BAHIA

Evolução física das obras

O avanço físico geral das obras de implantação do empreendimento na Bahia alcançou a marca dos **46,29%** de cumprimento.

Principais destaques no período:

- Conclusão dos projetos dos caminhos de rolamento do Goliath e dos Jib Cranes e da montagem dos pré moldados do Almoxarifado;
- Apresentação do plano de execução construtiva do Dique Seco;
- Início da concretagem das Galerias de utilidades do Dique Seco, montagem das treliças metálicas da Oficina de Estruturas, cobertura da Oficina de estruturas, Execução de bases de equipamentos na Oficina de Estruturas;
- Cravação de camisas metálicas dos Cais de Acabamento (Cais 0002 e 0003);
- Execução das Superestruturas da Subestação Principal;
- Liberação do projeto de estaqueamento da área de Pré edificação de Topsides (0014A) e do projeto de reforço de solo da área de Montagem do Goliath (0952);

Qualificação da infraestrutura do entorno

A implantação do Estaleiro em Enseada (BA) provocará uma série de melhorias que objetivam a qualificação do entorno. A seguir, o ponto de situação das principais intervenções.

Rodovia BA 534 – Mobilização para asfaltamento prevista para 12/2013 e conclusão dos últimos 5,4 km prevista em 02/2014.

Rodovia BA 543: Requalificação do trecho BA 001-Cairu – Obra contratada e em processo de mobilização. Conclusão prevista em 09/2014.

Ponte sobre o Rio Baetantã – Ordem de serviço assinada e licença ambiental emitida. Conclusão prevista em 03/2015.

Rodovia do Contorno – Projeto em elaboração, com previsão de conclusão em 12/2013.

Energia Elétrica para obra – Obras concluídas.

Energia Elétrica definitiva – Em execução e com previsão de conclusão em 06/2014.

Fornecimento de água (Embasa) – Conclusão prevista em 12/2014.

Esgotamento sanitário – Projeto em fase de licenciamento com conclusão prevista 09/2014.

Construção do Píer de Enseada – Projeto em fase de licenciamento junto ao INEMA com conclusão prevista em 02/2014.

Construção do atracadouro flutuante de São Roque – Atracadouro implantado.

DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS (SONDAS E CONVERSÃO)

Sondas (Unidade Bahia)

O Projeto Sondas envolve a construção, para a Sete Brasil, de seis navios-sonda com o objetivo de explorar o petróleo na camada do pré-sal. A entrega da primeira sonda (Ondina) ocorrerá em julho de 2016 e a sexta sonda (Comandatuba) em janeiro de 2020.

Conversão (Unidade Rio de Janeiro)

O Projeto Conversão está sendo desenvolvido pelo EEP no Estaleiro Inhaúma, no Estado do Rio de Janeiro. O contrato com a Petrobras envolve a conversão de quatro navios VLCC's (Very Large Crude Carrier) em FPSO's (P74, P75, P76 e P77). Outra etapa que está sendo realizada pelo EEP no Rio de Janeiro é a revitalização do estaleiro Inhaúma.

Principais atividades realizadas no período:

- Conclusão da Terceira Máquina de Plasma
- Conclusão de todas as Pontes Rolantes
- Conclusão da montagem da Shot Blasting
- Conclusão da Cabine de Jato e Pintura
- Expansão Refeitório B
- Prédio 63 – Administrativo
- Refeitório A e B
- Cabine de Jato e Pintura

Efetivo total (BA e RJ) em novembro de 2013

Alcançou a marca dos **10.378** integrantes. Na Bahia, a mão de obra oriunda do Recôncavo atingiu a marca dos 36%.

Programas de formação e capacitação

A formação de mão de obra especializada tem sido alvo de intenso trabalho por parte do Estaleiro. A atuação acontece essencialmente a partir de duas iniciativas: o PROMINP e o Acreditar.

PROMINP

Concebido no âmbito do Ministério de Minas e Energia do Governo Federal com recursos da Petrobras, tem por objetivo o fortalecimento da indústria nacional de bens e serviços. Dentro do CEP, o programa prevê a capacitação de 17 turmas (340 pessoas).

Resultados alcançados até novembro de 2013:

- 98 formados (pedreiro, armador e carpinteiro);
- 5 turmas formadas;
- Absorção de 100% da mão de obra qualificada.

ACREDITAR

Programa que oferece a homens e mulheres maiores de 18 anos, que saibam ler e escrever, oportunidade de aprender uma profissão e trabalhar no empreendimento. O ACREDITAR prevê a contratação de 300 pessoas do entorno da comunidade. Nesse programa os alunos não têm vínculo empregatício com o CEP e são indicados para as vagas somente os alunos bem avaliados.

Resultados alcançados até novembro de 2013:

- 14 turmas formadas;
- 1.048 inscritos;
- 355 capacitados
- Absorção de 55% de mão de obra qualificada.

Calendário: Novas turmas de Etapa de Montagem programadas para 2014.

4 – LICENCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE

O EEP possui uma **Licença de Instalação (LI)**, conduzida pelo IBAMA, que incorporou outras três anuências ao texto de sua licença. São elas: Anuência do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), Anuência da Fundação Cultural Zumbi dos Palmares (FCP) e parecer técnico do IPHAN/BA. De acordo com cronograma vigente no contrato da Petrobras e da Sete Brasil, cliente das sondas (Bahia) e da conversão dos cascos (Rio de Janeiro), respectivamente, a primeira **Licença de Operação (LO)** do empreendimento deverá ser emitida em outubro de 2013, referente à operação do Cais 01.

Principais ações em andamento:

- Avanço do Programa Verde Novo, com novas áreas plantadas.
- Continuação da segunda etapa da pesquisa antropológica nos quilombos de Cachoeira (14 quilombos), com produção de vasto material didático e paradidático sobre o tema.
- Conclusão das devolutivas nas comunidades da Reserva Extrativista Baía do Iguape sobre o Plano Diretivo de Pesca para legitimação dos conteúdos sistematizados e planejamento de atuação para a etapa seguinte.
- Apresentação do Plano Diretivo de Pesca do EEP – PDP para o IBAMA e ICMBio.
- Finalização de devolutivas nas comunidades sobre o Inventário Cultural realizado para fins de legitimação e consolidação do diagnóstico cultural dos sete municípios do entorno do Estaleiro.

ELABORAÇÃO: *Gerência de Comunicação Externa.*

Registro do canteiro de obras do EEP em Enseada, região de Maragojipe, no Recôncavo Baiano. Em Novembro/2013.

